Ko

DÅLIG FÖRLAGA

Föreskrifter för leverantör av monteringsfärdiga betongelement.

Anbudet skall baseras på nedanstående.

Leverantören (L) åtager sig att leverera och montera elementen. Anbudet baseras på ritningar enl. bifogad ritningsförteckning, daterad den 21.4.1964 jämte arkitektens situationsplan.

L. av betongelement skall - före tillverkningen - för varje typ av betongelement tillhandahålla ritningar som är godkända antingen av Stockholms Stads Byggnadsnämnd eller Kungl. Byggnadsstyrelsen.

"Normer för monteringsfärdiga element av betong" - SBN, 1960 samt dess kommentarer - KBS, 1961 skall följas.

Betr. betongkvaliteter lämnar L. förslag, dock min. K400 **För armering** av betongelement svarar L. Hänsyn skall vara tagen till statiska krav, hantering och montering. Statliga bestämmelser skall följas. Elementen skall vara försedda med öglar eller ...

Konstruktionerna skall utföras i brandklass A2.

Beräkningssätt för prefabricerade balkar och kassettplattor.

Skolan är uppdelad i följande enheter:

564

Dnr IV 183/64

9 MRS 1966

ARBETSRITNING

BREDÄNGSSKOLAN KV. CONCORDIA

BREDÄNGS CENTRUM, STOCKHOLM

Ko

A18201